



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต่าไก อำเภอยี่งอ จังหวัดน่าน

ที่ รอ ๘๖๙๐๑ / ๑๘๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต่าไก

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต่าไก ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

แต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (๒ ไตรมาส) แล้วนั้น

ดังนั้น งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงขอสรุปแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองต่าไก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณฯ”

ข้อเสนอพิจารณา

เนื่องจากผ่านมาสองไตรมาสแล้ว แต่โครงการ/กิจกรรมบางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายล่าช้า จึงเห็นควรเร่งดำเนินการในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และไม่ต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการ จึงเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งเวียนแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

๓. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสร้อยญา พรจันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสุพิชญ์นันท์ หันหลวงราช)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางดวงสมร นาเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

(นางพัชรินทร์ มลาไสย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☐ อนุมัติดำเนินการตามระเบียบฯ
☐ ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ อำเภอฟิโรทัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบุคลากร การบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

๑. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๑๐๙,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		/		๑,๙๒๕,๙๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๐๑๒,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		/		๓๒๕,๖๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		/		๒,๐๐๐

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าใช้สอยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้า และค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้	๕๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๓	อุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารี ตามโครงการอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารีเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	๑๓,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			/	๑๓,๐๐๐

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม และ อบต.สัญจรพบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการจัดเวทีประชาคม และ อบต. สัญจรพบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์และค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯลฯ เพื่อป้องกันยาเสพติด โดยกระบวนกรมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวัง/ค้นหา/รักษา/ให้โอกาส/การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๒	โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฝึกอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนและ เยาวชนในตำบลหนองตาไก่ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๓	โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนนช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การตั้ง จุดตรวจจุดสกัด การจัด ทำป้าย จุดเตือน เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วง	๑๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

๖. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘			/	๓๐,๐๐๐

๗. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการ นำเสนอ ผลงานและการส่งเสริมการเรียนรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดนิทรรศการ นำเสนอ ผลงานและการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๘ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตาไก่	๓๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองตาไก่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ประกอบด้วย ๑.ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตรา คนละ ๑,๘๓๖ บาท / ปี ๓.ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓- ๕ ปี อัตรา คนละ ๒๐๐ บาท /ปี ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓- ๕ ปี อัตรา คนละ ๒๙๐ บาท /ปี ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓- ๕ ปี อัตรา คนละ ๓๒๕ บาท /ปี ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓- ๕ ปี อัตรา คนละ ๔๖๔ บาท /ปี	๓๕๘,๐๕๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		/		๒๑๒,๖๔๒
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองตาไก่	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลหนองตาไก่	๑๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

๘. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ปีละ ๒ ครั้ง	๕,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงธรรมนูญตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและปรับปรุง ธรรมนูญตำบล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๓	โครงการตำบลหนองตาไกรร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตำบลหนองตาไกรร่วม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๕,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา วัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับ บ้านโคก นางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอโพธิ์ทองตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า พาดสาย ดับระยะทางรวม ๒๒๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จากนายนายพุดทา มะลาเพา ไปน่านางมาลี โหจัน แสง ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๔๘๕๒๓ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๔๗๔๘๘ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๔๘๕๖๗ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๔๕๙๑๓	๑๕,๙๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับ บ้าน หนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอโพธิ์ทองตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดสาย ดับ ระยะทางรวม ๒๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จุดที่ ๑ จากบ้านนายฉวี จอมสมสา บ้านเลขที่ ๕๓ ถึง บ้านนายชูศักดิ์ กมลชาติ บ้านเลขที่ ๑๒๑ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๙๐๒๑๑ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๖๖๗๖ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๙๐๒๘๗ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๕๗๒๙ จุดที่ ๒ จากโรงสี ถึง บ้านนาง วาสนา กมลหัตถ์ บ้านเลขที่ ๔๒ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น โครงการ ละติจูด ๑๖.๒๘๗๘๓๙ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๕๙๙๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๘๗๖๒๘ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๕๑๒๙	๑๕,๖๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับ บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอโพธิ์ทองตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับ ระยะทาง ๕๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สายทางจากบ้าน หนองแสง ไป บ้านโคกนางาม ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๓๖๖๑๒ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๐๒๔๙ ค่า พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๔๐๒๒๘ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๔๘๑๔๔	๓๘,๓๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย ดับ บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอโพธิ์ทองตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมสาย พาดดับ และปักเสาแรงต่ำ คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สายทาง จากฟาร์มวัวนายเสถียร นาเมืองรักษ์ บ้านเลขที่ ๑๓ ไป นางางสายสมร ดิษฐาเนตร บ้านเลขที่ ๕ ค่าพิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๔๗๓๐๙ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๔๘๘๕๗ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๔๖๒๖๘ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๔๘๔๖๒	๔๘,๔๕๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย ดับ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอโพธิ์ทองตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมสาย พาดดับ และปักเสาแรงต่ำ คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.ระยะทาง ๑๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น โครงการ ละติจูด ๑๖.๒๖๐๖๓๗ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๘๑๘๓ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๖๑๐๕๑ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๖๗๓๖	๖๔,๖๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการท่องเที่ยว

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ด้านอบายมุข และสิ่งเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ด้านอบายมุขและสิ่งเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีในตำบล หนองตาไก้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีในตำบลหนองตาไก้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๔๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๕	โครงการหนองตาไก้น่าอยู่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนองตาไก้น่าอยู่เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	การแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติดประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้	๑๐๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจาก ไม่มีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม/เอนลต งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
๒	การส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกีฬาของ อบต.หรือนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกีฬาต่างๆ เช่น ทีมเยาวชนเด็กนักเรียน ทีม อบต.หนองตาไก้ หรือทีมกีฬาหรือกรีฑาต่างๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและจัดงานประเพณีบุญ ข้าวจีของดีเมืองโพธิ์ชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สนับสนุนการจัดงา ประเพณีบุญข้าวจีของดีเมืองโพธิ์	๑๕๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ชัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรม อำเภอโพธิ์ชัยในการดำเนินงานตามโครงการบุญข้าวจี ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี ๒๕๖๘ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๓.๑๖/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ	๒๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒			/	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการ หมู่บ้านในการดำเนินการ ประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	/			ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการ หมู่บ้านในการดำเนินการ ประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	/			ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๕	ประเพณีเลี้ยงบ้าน (เลี้ยงปู่ตา)	เพื่อจ่ายเป็นค้อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ่อ ทอง ค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินการประเพณีเลี้ยงปู่ตา	๒,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	/			ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเท้า) บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราง เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ จากบ้านนายอำพร เยา วะขันธุ์ บ้านเลขที่ ๘๘ ถึง บ้านนางจันทิ กมลสาร บ้านเลขที่ ๑๔๕ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๖๖๒๔๘ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๖๑๖๒๓ ค่า พิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๖๕๙๑๐ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๖๑๕๘๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบเลขที่ ทถ ๐๐๓/๒๕๖๘)	๘๗,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตาราง เมตร ลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (สายทางจาก ถนน คสล.เดิม ถึง บ้านหนองหงส์ด้านทิศเหนือ หมู่บ้าน ละติจูด ๑๖.๒๙๐๓๐๕ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๖๙๔๖ ค่า พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๙๐๒๔๐ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๖๖๙๗ (แบบ เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๘)	๖๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเท้า) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (จากกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสวาท กมลชित्र ค่าปักจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๖๑๖๒๙ ลองติจูด ๑๐๓.๗๕๘๙๘๗ ค่า พักัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๖๑๖๖๓ ลองติจูด ๑๐๓.๗๕๙๖๔๖ พร้อมป้ายโครงการ (แบบเลขที่ ทถ ๐๐๓/๒๕๖๘)	๑๗๕,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร (เริ่มจากบ้านนางหนู โกสินันท์ บ้านเลขที่ ๓๑ ถึง บ้านนางคุณ กมลสินธุ์ บ้านเลขที่ ๙ ค่าปักจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๓๕๒๗๖ ลองติจูด ๑๐๓.๗๕๒๐๙๓ ค่า พักัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๓๕๓๐๖ ลองติจูด ๑๐๓.๗๕๑๙๗๙ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบเลขที่ ทถ ๐๐๓/๒๕๖๘)	๔๓,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ จากบ้านนายสุตชา เยาวจันทร์ บ้านเลขที่ ๗๓ ถึง บ้าน นายสุพัฒน์ สายโรจน์ บ้านเลขที่ ๖๐ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๓๔๕๗๕ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๐๗๕๑ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๓๔๓๔๙ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๐๘๑๗ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบเลขที่ ร ๐๐๑/๒๕๖๘)	๘๓,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (สายทางเริ่มจาก แยกสวนนางสงวน โทโสลี บ้านเลขที่ ๗๔ ถึง สี่แยก บ้านนางสาวท พิมดี บ้านเลขที่ ๗๒ ค่าพิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๓๔๖๐๗ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๐๗๖๗ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๓๔๓๓๖ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๐๗๙๙ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบเลขที่ ร ๐๐๑/๒๕๖๘)	๘๘,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ หรือตามสภาพพื้นที่ (สายทางเริ่มจากศาลาประชาคม ถึง สี่แยกบ้านนายนายสุข กมลชาติ บ้านเลขที่ ๓๘ จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกบ้านนายสุข กมลชาติบ้านเลขที่ ๓๘ สิ้นสุดช่วงบ้านนายไพรวัลย์ แสนสุข บ้านเลขที่ ๙๓ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๘๖๙๔๖ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๖๘๕๗ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๘๗๖๓๙ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๖๘๙๒ พร้อมป้ายโครงการ (แบบเลขที่ ร ๐๐๑/๒๕๖๘)	๑๗๔,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร (บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคมบ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘ ค่าพิกัดจุดดำเนินการการ ละติจูด ๑๖.๒๓๕๙๘๙ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๔๙๒๓๓ พร้อมป้ายโครงการ (คัดลอกแบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔)	๒๔๗,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน บ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม จำนวน ๓ จุด หรือตาม สภาพพื้นที่ จากโครงการเดิม ถึง ห้วยทราย ล้นสุด บริเวณนายนายทองไหล กมลรัฐ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น โครงการ ละติจูด ๑๖.๒๔๖๐๐๓ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๕๖๗๙ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๖๓๘๑๔ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๕๕๐๒ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบเลขที่ ร ๐๐๑/๒๕๖๘)	๓๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านบ่อ ทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (บริเวณ ด้านหน้าโรงเรียนหนองแสงสว่างวิทย์ ค่าพิกัดจุด ดำเนินการการ ละติจูด ๑๖.๒๓๒๙๖๗ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๕๓๐๖๖ พร้อมป้ายโครงการ (แบบเลขที่ อ ๐๐๑/๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑๒	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิว จราจรลูกรัง บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพพื้นที่(สายทางเริ่มจากหน้าโรงเรียนหนองตาไก้ทาง ไป นาทารีรีสอร์ท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๗๐๓๒๙ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๖๑๓๖๓ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๗๗๖๔๕ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๖๕๐๕๔ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบเลขที่ ทล ๐๐๑/๒๕๖๘)	๙๒,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิว จราจรลูกรัง บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กว้างรวมผิวจราจรเดิม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (สายทางเริ่มจากสี่แยกโรงงานกระทะถึง สามแยกนายนายอ้วน สุทธิศิริ บ้านเลขที่ ๒ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๔๘๐๑๓ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๔๗๓๕๓ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๔๒๕๕๓ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๔๕๓๘๙ พร้อมป้ายโครงการ (แบบเลขที่ ทล ๐๐๑/๒๕๖๘)	๑๕๔,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑๓	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิว จราจรลูกรัง บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กว้างรวมผิวจราจรเดิม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (สายทางเริ่มจากสามแยกถนนายไพบูลย์ ถึง นานายประสิทธิ์ ภาคมาศ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสายค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๗๐๗๑๕ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๔๙๗๔ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๗๓๘๑๑ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๗๖๑๙๔ (แบบเลขที่ ทถ ๐๐๑/๒๕๖๘)	๘๑,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๑๔	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิว จราจรลูกรัง บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กว้างรวมผิวจราจรเดิม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (สายทางเริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๑๖ สายทางขอนแก่น – โพนทอง ถึง หนองแดง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วงบริเวณสวนนางนง ลาดกุดลิง สิ้นสุดช่วงบริเวณ ลำห้วยแวง ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๘๒๓๑๖ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๖๖๖๗๒ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๘๖๘๖๖ ลองจิจูด ๑๐๓.๗๖๔๙๕๐ พร้อมป้ายโครงการ (แบบเลขที่ ทถ ๐๐๑/๒๕๖๘)	๑๕๔,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๑๒ ตารางเมตร (สายทางเริ่มจากหน้าวัดศิริ มงคล เชื่อมต่อเขตบ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐ ค่า พิกัดจุดเริ่ม ต้นโครงการละติจูด ๑๖.๒๖๗๘๒ ลองติ จูด ๑๐๓.๗๖๐๕๖๓ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๑๖๗๒๙๗ ลองติ จูด ๑๐๓.๗๕๕๓๖๐ พร้อมป้ายโครงการ (แบบคัดลอก ทถ-๓-๑๑๐ (๑))	๑๓๘,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร (สายทางเริ่มจากสามแยกบ้านนาย หนูนา อนันเื้ออ บ้านเลขที่ ๗๐ ถึง สี่แยกบ้านนาย อ่อนตา กมลขันธุ์ บ้านเลขที่ ๒๗ จุดเริ่มต้นบริเวณสี่ แยกบ้านนายอ่อนตา กมลขัน บ้านเลขที่ ๒๗ จุดสิ้นสุดช่วงบริเวณบ้านนายสมชัย มลานวน บ้านเลขที่ ๕๒ ค่าพิกัดจุดเริ่ม ต้นโครงการละติจูด ๑๖.๒๓๔๒๐๔ ลองติจูด ๑๐๓.๗๔๔๘๒๗ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุดโครงการละติจูด ๑๖.๒๓๔๓๐๒ ลองติจูด ๑๐๓.๗๕๐๗๗๑ พร้อมป้ายโครงการ (แบบคัดลอก ทถ-๓-๑๑๐(๑))	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

